



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอนุวัฒน์ ภูพวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเชียงใน
จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด ระบบกระบวนการติดตามประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งเป็นต้น วังชี้ ความสำเร็จของการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไข ปรับปรุงและการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิและความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน	
- การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๑	
- ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๒
- การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒	
- การประเมินความสำเร็จผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๓
- การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	
โครงการที่ อบต. ดำเนินการเอง ๓	
โครงการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ๑๒	
การประเมินความพึงพอใจ	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม	๑๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๑	
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๒๕

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปี (๒๕๖๑)		ปี (๒๕๖๒)		ปี (๒๕๖๓)		ปี (๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๖๙	๑๘๖,๕๕๒,๕๐๐	๒๐	๗,๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๖๔,๗๙๕,๐๐๐	๑๓	๔๖๓,๑๔๕,๐๐๐	๑๑๖	๗๒๑,๙๘๗,๕๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๒,๒๘๐,๐๐๐	๔	๑,๒๘๐,๐๐๐	๔	๑,๐๘๐,๐๐๐	๒	๑๘๐,๐๐๐	๒๐	๔,๘๒๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสังคม	๓๓	๖,๗๑๖,๒๐๐	๙	๖,๗๐๐,๐๐๐	๘	๕,๘๐๐,๐๐๐	๘	๕,๘๐๐,๐๐๐	๕๘	๒๕,๐๑๖,๒๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐	๒,๙๖๗,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๒,๐๐๐	๑๐	๒,๗๐๒,๐๐๐	๑๐	๒,๗๐๒,๐๐๐	๕๑	๑๓,๐๗๓,๐๐๐
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๙๕,๐๐๐	๔	๙๕,๐๐๐	๔	๙๕,๐๐๐	๔	๙๕,๐๐๐	๑๖	๓๘๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหารองค์กร	๑๑	๗๔๔,๗๐๐	๖	๕๘๕,๐๐๐	๖	๕๘๕,๐๐๐	๖	๕๘๕,๐๐๐	๒๙	๒,๔๙๙,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔๗	๑๙๙,๓๕๕,๔๐๐	๕๕	๒๐,๘๕๗,๐๐๐	๔๖	๗๕,๐๕๗,๐๐๐	๔๓	๔๗๒,๕๐๗,๐๐๐	๒๙๐	๗๖๗,๗๗๖,๔๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๖,๕๕๒,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๗๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม	๒๖	๖,๔๘๗,๕๙๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๒,๔๘๙,๘๓๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๘๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารองค์กร	๗	๑,๓๘๕,๐๐๐
รวม	๘๒	๑๗,๑๗๔,๔๒๐

ส่วนที่ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินเหลือจ่าย		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๕๘๕,๑๔๐	๑๗	๓,๔๔๘,๘๘๗	๒๒	-	-	๖,๐๓๔,๐๒๗	๓๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔๙,๘๐๐	๐.๓	-	-	-	-	๔๙,๘๐๐	๐.๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม	๕,๙๙๔,๕๑๑	๓๙	-	-	๖,๔๓๘	๐.๑	๖,๐๐๐,๙๔๙	๓๙
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒,๓๔๑,๕๖๘.๓๖	๑๕	-	-	-	-	๒,๓๔๑,๕๖๘.๓๖	๑๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๑,๒๘๐	๐.๘	-	-	-	-	๑๒๑,๒๘๐	๐.๘
๖. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารองค์กร	๘๒๘,๓๔๖.๖๖	๕	-	-	๑๔,๙๑๐	๐.๑	๘๔๓,๒๕๖.๖๖	๕
รวม	๑๑,๙๒๐,๖๔๖.๐๒	๗๗	๓,๔๔๘,๘๘๗	๒๒	๒๑,๓๔๘	๐.๑	๑๕,๓๙๐,๘๘๑.๐๒	๑๐๐

ส่วนที่ ๔ การประเมินความสำเร็จผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๒๔	๒๙	-	-	๒	๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒	๒.๔	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม	๒๖	๒๔	๒๙	-	-	๒	๒.๔
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๑๓	๑๖	-	-	๔	๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	๕	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารองค์กร	๗	๖	๗	-	-	๑	๑
รวม	๘๒	๗๓	๘๙	-	-	๙	๑๑

10

ส่วนที่ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๕.๑ โครงการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๓ (บริเวณรอบป่าช้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๔ เมตร	๓๕๖,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๑		✓	๓๕๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๔ (บ้านนางอรอุมา ปิจาพร-หน้าโรงเรียนนาคำวิทยา) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๔๔๗,๐๐๐	เม.ย-พ.ค. ๖๑		✓	๓๕๙,๕๐๐	"	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๕ (สายจากนายประคอง ทุมวงศ์- นานายเสงี่ยม ชูชื่น) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร	๓๑๘,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๑		✓	๓๑๘,๐๐๐	"	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๖ (วางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๔๐ เมตร)	๘๑,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๖๑		✓	๗๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๑ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๑x๑ เมตร จุดที่ ๑ บ้านนายบุญธรรม อนันต์-บ้านน่านนารี ชมภูพื้น ความยาว ๗๕ เมตร จุดที่ ๒ แยกบ้านนางมะลิ สายเสมา-แยกบ้านนางสนอง สายเสมา ความยาว ๖๗ เมตร	๔๔๓,๐๐๐	ก.พ. -เม.ย. ๖๑		✓	๔๒๒,๐๐๐	"	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม. ๒ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จุดที่ ๑ แยกบ้านนางดอกจันทร์ ฝากาทอง -บ้านนางบังอร พลเมืองศรี ยาว ๑๒๔ เมตร จุดที่ ๒ แยกบ้านนายสมยศ บุญจันทร์ -หนองจอก ยาว ๘๙.๕๐ เมตร	๓๔๗,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๑		✓	๓๔๐,๐๐๐	"	
๗	โครงการกำจัดผักตบชวาฤดูวังเมือง	๖๙,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๑		✓	๐	"	
๘	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. หลังเก่า ขนาด ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เปลี่ยนหลังคา /ทาสี/ ปูพรม	๔๗๐,๐๐๐	ธ.ค.-ม.ค. ๖๑		✓	๔๖๘,๐๐๐	"	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๓๐,๗๑๐	"	
๑๐	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง -ต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร -ถมกะบะทรายพร้อมปูกระเบื้อง -จัดสวนหย่อม	๓๘,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย. ๖๑		✓	๓๘,๐๐๐	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ -ต่อเติมอาคารด้านหน้าเสาธง -ขยายรั้ว	๑๖๓,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย. ๖๑		✓	๑๖๐,๐๐๐	"	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ (จากบ้าน นายนารี ชมภูพื้น – บ้านนายวินัย แสงทอง กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร	๒๙๓,๐๐๐	พ.ย.๖๐-ม.ค.๖๑	✓		๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม รอบที่ ๑
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.๕ (ก่อสร้างบริเวณลำห้วยคำ ขนาด ๓ ช่อง แต่ละช่องมีขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ x ๗ เมตร	๔๐๕,๐๐๐	พ.ย.๖๐-มี.ค.๖๑	✓		๔๐๓,๐๐๐	"	"
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยคำ ม.๕ ขนาด - เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐x๑ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน จำนวน ๒ จุด	๒๒๑,๐๐๐	พ.ย.๖๐- มี.ค. ๖๑		✓	๑๑๖,๕๐๐	"	"
๑๕	โครงการเสริมคันกันน้ำท่อลอดเหลี่ยม ม.๕	๓๕,๐๐๐	พ.ย.๖๐- มี.ค.๖๑		✓	๓๑,๐๐๐	"	"
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องตาเฝ้าและซ่อมแซมถนน แดงหม้อ ม.๑ -ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๒.๒๔๐ x ๒.๔๐x ๕ เมตร -ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม.	๔๙๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๑	✓		๔๘๘,๒๑๐	"	จ่ายขาดเงินสะสม รอบที่ ๒
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงหม้อ ม.๒ -ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายปรีชา ชมภูพื้น-บ้านนายสุริยา ชมภูพื้น ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลถนนลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีผิวจราจร คสล ไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตร.ม.	๑๙๗,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๑	✓		๑๙๕,๐๐๐	"	"

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแดงหม้อ ม.๒ -ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบดอนแก้วผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม.	๔๙๔,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค.๖๑	✓		๔๙๐,๐๐๐	"	"
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุตร ม.๓ จากสามแยกนา นายสุกรี ครอบงูท – นานายสมร พาขึ้น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๑.๕๐ ลบ.ม.	๑๖๕,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๑	✓		๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม รอบที่ ๒
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุตร ม.๓ จากสามแยกนา นางศิริอร ทองอัน – นานายสุกรี ครอบงูท ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๗ เมตร ลงหินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๘๐ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๑	✓		๔๘๗,๒๗๗	"	"
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๕ จากสามแยกบ้านนายวีระ สุรวิทย์ – บ้านครูสีพร พลบำเรอ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ลบ.ม.	๑๔๒,๐๐๐	มี.ค. –พ.ค. ๖๑	✓		๑๑๒,๐๐๐	"	"
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. ๖ จากที่ดินนายแสวง พาขึ้น – นานายวรรณดี สิงห์สาย ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๙ ลบ.ม.	๔๐๕,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๑	✓		๔๐๑,๐๐๐	"	"
๒๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน -ขุดบ่อส่งน้ำใต้ดินขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๓๑๐ ลบ.ม.	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๑	✓		๑๗๗,๙๐๐	"	"

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยคำ (บ้านทุ่ง ม.๖) -วางท่อขนาด ๐.๖๐ วาง ๑ แถว นานางนวลตาล ทุมวงค์ ๒ จุด -วางท่อขนาด ๐.๖๐ วาง ๑ แถว นานายประเสริฐ หมื่นสุข ๑ จุด -วางท่อขนาด ๐.๖๐ วาง ๑ แถว นานางลำดวน พลบำเรอ ๑ จุด -วางท่อขนาด ๐.๖๐ วาง ๑ แถว นานายภานุพงษ์ ชูชื่น ๑ จุด -วางท่อขนาด ๐.๖๐ วาง ๑ แถว นานางสุณี พลบำเรอ ๑ จุด	๙๘,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๑		✓	๙๗,๐๐๐	"	"
๒๕	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๑		✓	๐		
๒๖	โครงการคลองสอยน้ำใส คนไทยเป็นสุข	๑๕,๐๐๐	พ.ย.๖๐- เม.ย.๖๑	✓		๑๔,๙๓๐	สำนักปลัด	
รวม		๖,๕๕๖,๐๐๐				๖,๐๓๔,๐๒๗		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร -กิจกรรมปรับปรุงสวนแก้วมังกร/ยางพารา -กิจกรรมส่งเสริมงานด้านการเกษตร	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑		✓	๒๔,๗๑๘	สำนักงานปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมผู้ปลูกยางพารา	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๑	✓		๔๙,๘๐๐	สำนักงานปลัด	
รวม		๗๕,๐๐๐				๗๔,๕๑๘		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๑๖,๖๔๖	สำนักงานปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	✓		๑๙,๔๐๐	"	
๓	โครงการจัดบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๓๕๕,๖๑๗	"	
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๓๕๙,๖๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๔,๑๔๙,๙๐๐	"	
๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๑๓๒,๘๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๑,๐๘๔,๘๐๐	"	
๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๓๐,๐๐๐	"	
๗	โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๐/เม.ย.๖๑	✓		๕๙,๗๕๐	"	
๘	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน ๘ จุด	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๐	✓		๑๕,๐๐๐	"	
๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๐	✓		๗๙,๘๐๐	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๖,๕๐๐	มี.ค.๖๑	✓		๖,๔๓๘	สำนักงานปลัด	
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	ส.ค.	✓		๙,๘๕๘		
๑๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ	๔๐,๐๐๐	ก.ค..	✓		๒๙,๘๕๐		
รวม		๖,๒๙๘,๙๐๐				๕,๘๕๗,๐๕๙		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน	๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๒๒,๔๗๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๔,๘๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๑๔๓,๒๘๘.๐๘	"	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๔๒๙,๒๓๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๓๙๘,๓๓๐.๒๘	"	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	ม.ค.	✓		๖๐,๐๐๐	"	
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.	✓		๔๐,๐๐๐	"	
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด	๔๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.	✓		๒๐,๐๐๐	"	
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีจัดงานวันสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	เม.ย.	✓		๖๐,๐๐๐	"	
๘	โครงการสนับสนุนการจัดงานตามนโยบายรัฐบาล	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด+ กองการศึกษา	
๙	โครงการอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๗๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๑	✓		๕๖,๗๙๕	"	
๑๐	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง/ แดงหม้อ	๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๑		✓	๐	"	
๑๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติและแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง,แดงหม้อ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๑		✓	๙,๘๗๕	"	
๑๒	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายหัว	๑๔๖,๒๐๐	ม.ค.๖๑	✓		๑๔๖,๒๐๐	"	
รวม		๑,๑๒๖,๒๓๐				๙๘๔,๙๖๘.๓๖		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	๒๕,๐๐๐	ก.พ.	✓		๒๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด	
๒	โครงการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๑	✓		๕,๘๕๐	"	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๑๐,๖๗๐	"	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๗๙,๗๖๐	"	
รวม		๑๘๕,๐๐๐				๑๒๑,๒๘๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.		✓	๐	สำนักงานปลัด	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุ	๖๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๕๗๘,๘๕๙	สป/คลัง/ช่าง/ ศึกษา	
๓	โครงการซ่อมแซมทรัพย์สิน	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๔๓,๙๒๒.๖๖	สป/คลัง/ช่าง/ ศึกษา	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๑		✓	๔๓,๓๗๕	สำนักงานปลัด	
๕	โครงการส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหลักสูตรต่างๆ	๓๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	✓		๑๑๘,๐๐๐	สป/คลัง/ช่าง/ ศึกษา	
๖	โครงการสำรวจรังวัดที่สาธารณะ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๐		✓	๔๔,๑๙๐	กองช่าง	
๗	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแดงหม้อ	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๑	✓		๑๔,๙๑๐	สำนักงานปลัด	
รวม		๑,๓๘๕,๐๐๐				๘๔๓,๒๕๖.๖๖		

๕.๒ โครงการที่อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		การรายงานผล		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน	รายงานผล ตามระเบียบ	ยังไม่ รายงานผล		
๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชิงใน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑		✓			๐	
๒	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑		✓			๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ม.๑,๒	๘,๑๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๑	✓		✓		๘,๑๐๐	
๔	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ม.๑,๒	๗,๗๙๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๑	✓		✓		๗,๗๙๐	
๕	โครงการบ้านสวยเมืองสุข ม.๓	๕,๔๐๐	ส.ค.-ก.ย.	✓		✓		๕,๔๐๐	
๖	โครงการบ้านสวยเมืองสุข ม.๑	๙,๖๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๑	✓		✓		๙,๖๐๐	
๗	โครงการบ้านสวยเมืองสุข ม.๒	๙,๖๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๑	✓		✓		๙,๖๐๐	
๘	โครงการบ้านสวยเมืองสุข ม.๖	๕,๗๖๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๑	✓		✓		๕,๗๖๐	
๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๔,๗๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๑	✓		✓		๒๑,๘๐๐	
๑๐	โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (งานวันโรคปอด) ม.๑	๑๓,๖๖๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๑	✓		✓		๑๓,๖๖๐	
๑๑	โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (งานวันโรคปอด) ม.๒	๑๓,๗๘๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๑	✓		✓		๑๓,๗๘๐	
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแดงหม้อ	๒๔,๗๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๑	✓		✓		๑๒,๘๐๐	
๑๓	โครงการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	๕,๖๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๑	✓				๕,๖๐๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ๓ กลุ่มวัยห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ม.๑,๒,๓,๖	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๑	✓		✓		๓๐,๐๐๐	
รวม		๑๘๘,๖๙๐						๑๔๓,๘๙๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการเนิน งาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		การรายงานผล		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน	รายงานผล ตามระเบียบ	ยังไม่ รายงานผล		
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแดงหม้อ/บ้านทุ่ง	๔๓๗,๖๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย. ๖๑	✓		✓		๔๓๗,๖๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านทุ่ง/บ้านแดงหม้อ/บ้านบุตร	๘๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๐-ก.ย. ๖๑	✓		✓		๘๑๙,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียน บ้านแดงหม้อ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๑		✓			๐	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่ง	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๑		✓			๐	
๕	โครงการเกษตรเพื่อชีวิตพอเพียง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๐- ก.พ.๖๑		✓			๐	
รวม		๑,๓๖๓,๔๐๐						๑,๓๕๖,๖๐๐	

โครงการปี งบประมาณ ๒๕๖๐ มาดำเนินการในปี ๒๕๖๑
งบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลแดงหม้อดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ -วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๔ จุด รวม ๓๒ ท่อน -วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๔๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อ	๓๐๘,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๑	✓		๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	ปี ๖๐ จ่ายขาดเงินสะสม
๒	โครงการขุดลอกเหมืองบ้านทุ่ง ม.๖ -ขุดลอกเหมืองจากนานางลำดวน พลบ่าเรือ – นานายลี้ พลราช ปริมาณงานปากกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	ก.พ. -มี.ค. ๖๑	✓		๓๐๖,๐๐๐	"	"
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ จากบ้าน นายสุธี ชมภูพันธ์ – บ้านนายมาโนช ชานนท์ ปริมาณผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค. -มี.ค. ๖๑	✓		๑๓๘,๐๐๐	"	ปี ๖๐ งบเงินเหลือจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ -ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุปริมาณกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๕.๔๒ เมตร	๑,๓๓๘,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๑	✓		๑,๐๔๐,๐๐๐	"	ปี ๖๐ งบเงินเหลือจ่าย
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่ง	๓๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๐		✓	๒๐,๕๐๐	กองการศึกษา	ปี ๖๐
รวม		๒,๑๒๔,๐๐๐				๑,๗๘๐,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน			
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย -เครื่องวิ่งบริหารข้อเท้า จำนวน ๔ ชุด -จักรยานบริหารหน้าท้อง ถีบ-ดิ่งแบบสปริง จำนวน ๔ ชุด -จักรยานผีเสื้อบริหารกล้ามเนื้อแขน-ข้อเท้า จำนวน ๔ ชุด	๒๔๘,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค ๖๐	✓		๒๔๒,๐๐๐	"	ปี ๖๐ งบเงินเหลือจ่าย
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง -ติดตั้งผ้าม่าน+ติดตั้งเหล็กดัด	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค ๖๐	✓		๑๑๕,๐๐๐		ปี ๖๐ งบเงินเหลือจ่าย
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์ฯบ้านทุ่ง -กระดานลื่นซูปเปอร์ จำนวน ๑ ชุด -ชิงช้านั่งโหนไกล จำนวน ๑ ชุด -ชิงช้าคู่โครงเหล็ยม จำนวน ๑ ชุด -ม้าหมุน จำนวน ๑ ชุด - กระดานกระจก จำนวน ๑ ชุด	๗๗,๓๐๐	พ.ย.-ธ.ค ๖๐	✓		๗๗,๓๐๐	กองการศึกษา	ปี ๖๐ งบเงินเหลือจ่าย
รวม		๔๔๕,๓๐๐				๔๓๔,๓๐๐		

เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	แผนการเนิน งาน ที่วางไว้	ผลการดำเนินงาน		การรายงานผล		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ตามแผน	ไม่ได้ตามแผน	รายงานผล ตามระเบียบ	ยังไม่ รายงานผล		
๑	โครงการสุศึกษาประชาสัมพันธ์ ม.๓,๔,๕,๖	๑๒,๗๕๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๐		✓	✓		๑๒,๗๕๐	งบ สปสช. ปี ๖๐
๒	โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ม.๓,๔,๕,๖	๑๙,๐๔๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๐		✓	✓		๑๙,๐๔๐	"
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.๑,๒	๑๒,๕๗๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๐		✓	✓		๑๒,๕๗๐	"
๔	โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพบ้านแดงหม้อ ม.๑,๒	๓๘,๒๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๐		✓	✓		๓๘,๒๐๐	" คืนเงิน (๕,๗๕๐)
	รวม	๘๒,๕๖๐						๘๒,๕๖๐	

การประเมินความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๑

ในการประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ ๒ จะประเมินความพึงพอใจโครงการในส่วนที่ อบต. ดำเนินการเอง และโครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการแยกเป็น

๑. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ อบต. ดำเนินการเอง ประกอบด้วย
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม
 - ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น
 - ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ อบต. ดำเนินการเอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนารี ชมภูพื่น-บ้านนายวินัย ทองแสง
๒. โครงการ วางท่อระบายน้ำจุดบ้านนายบุญธรรม อนันต์-บ้านนายนารี ชมภูพื่นและจุดแยกบ้านนายสนอง สายเสมา
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา ชมภูพื่น-บ้านนายสุริยา ชมภูพื่น
๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ จากจุดแยกบ้านนางดอกจันทร์ ฝากาทอง-บ้านนางบังอร พลเมืองศรีและจุดแยกบ้านนายสมยศ บุญจันทร์-หนองจอก
๕. โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๓ (รอบป่าช้า)
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุตร (จากแยกนางนาคีรอร ทองอัม-นายนายสุกรี ครองยุทธ)
๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ (จากบ้านนางอรอุมา ปัจฉาพร -หน้าโรงเรียนนาคำวิทยา)
- ๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากแยกบ้านนายวิระ สุระวิทย์ -บ้านครูสีพร พลบำเรอ)
- ๙ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยคำ
- ๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากบ้านนายแสง พาชื่น - นานายวรรณดี สิงห์สาย)
- ๑๑.โครงการวางท่อระบายน้ำห้วยคำ

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามเพศ

N=๑๕๐		
เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๗๐	๔๗
หญิง	๘๐	๕๓
รวม	๑๕๐	๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอายุของประชากร

N=๑๕๐		
ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓	๒
๒๐-๔๐ ปี	๔๒	๒๘
๔๑-๖๐ ปี	๙๑	๖๑
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔	๙
รวม	๑๕๐	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามระดับการศึกษา

N = ๑๕๐		
ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๕๑	๓๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๘๙	๕๙
อนุปริญญา	๗	๕
ปริญญาตรี	๓	๒
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๑๕๐	๑๐๐

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอาชีพ

N=๑๕๐		
อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกรกรรม	๑๒๘	๘๕
รับจ้าง	-	-
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๔	๙
รับราชการ	๔	๓
นักเรียน/นักศึกษา	๔	๓
รวม	๑๕๐	๑๐๐

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุง และแก้ไข (๑)
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ	๗๓ ๔๙%	๕๗ ๓๘%	๑๘ ๑๒%	๒ ๑%
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๓ ๒๙%	๗๗ ๕๑%	๒๑ ๑๔%	๙ ๖%
๓) ระยะเวลาในการดำเนินการ	๒๗ ๑๘%	๖๔ ๔๓%	๓๘ ๒๕%	๒๑ ๑๔%

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุง และแก้ไข (๑)
๔) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๓ ๒๙%	๗๔ ๔๙%	๒๒ ๑๕%	๑๑ ๗%
๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๗ ๓๘%	๖๗ ๔๕%	๒๒ ๑๕%	๔ ๒%
๖) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	๕๕ ๓๗%	๗๔ ๔๙%	๑๙ ๑๓%	๒ ๑%

ข้อเสนอแนะ

๑. การก่อสร้างถนนให้ถูกช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างในการตรวจการจ้างให้มาดูหน้างานด้วย
๓. คณะกรรมการตรวจการควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วย
๔. อยากให้ปรับถนนให้เหมือนเดิม (ม.๑ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต)
๕. ควรปรับปรุงการดำเนินโครงการการสัญจรไป-มาลำบาก (ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุตร ม.๓ แยกนางางศิริอร ทองอุ่ม - นานายสุกรี ครองยุทธ)

ด้านสาธารณสุขและสังคม

๑. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ
๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามเพศ

N=๗๔		
เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๒๓	๓๑
หญิง	๕๑	๖๙
รวม	๗๔	๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอายุของประชากร

N=๗๔		
ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	-	-
๒๐-๔๐ ปี	๓	๔
๔๑-๖๐ ปี	๒๘	๓๘
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๓	๕๘
รวม	๗๔	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามระดับการศึกษา

N = ๗๔

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๖๐	๘๑
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๔	๑๙
อนุปริญญา	-	-
ปริญญาตรี	-	-
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๗๔	๑๐๐

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอาชีพ

N=๗๔

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกรกรรม	๗๒	๙๗
รับจ้าง	๒	๓
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	-	-
รับราชการ	-	-
นักเรียน/นักศึกษา	-	-
รวม	๗๔	๑๐๐

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุงและ แก้ไข (๑)
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ	๔๐	๓๐	๔	-
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๘	๔๐	๖	-
๓) ระยะเวลาในการฝึกอบรม	๒๘	๓๙	๗	-
๔) หลักสูตร/เนื้อหาของการฝึกอบรม	๓๘	๓๐	๗	-
๕) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	๓๘	๓๑	๕	-
๖) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	๓๖	๓๓	๕	-
๗) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	๓๔	๓๕	๕	-

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้มีการอบรมทุกปี และ ทุกเดือน
๒. วิทยากรให้ความรู้ดีมาก

ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑. โครงการอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
- ตารางที่ ๑** แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามเพศ

N = ๑๑๔

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๑๑	๑๐
หญิง	๑๐๓	๙๐
รวม	๑๑๔	๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอายุของประชากร

N = ๑๑๔

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	-	-
๒๐-๔๐ ปี	๓๓	๒๙
๔๑-๖๐ ปี	๗๖	๖๗
มากกว่า ๖๐ ปี	๕	๔
รวม	๑๑๔	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามระดับการศึกษา

N = ๑๑๔

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๓๖	๓๒
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๖๖	๕๘
อนุปริญญา	๕	๔
ปริญญาตรี	๗	๖
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๑๑๔	๑๐๐

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอาชีพ

N = ๑๑๔

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกร	๑๐๖	๙๓
รับจ้าง	๒	๒
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	-	-
รับราชการ	๖	๕
นักเรียน/นักศึกษา	-	-
รวม	๑๑๔	๑๐๐

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุงและ แก้ไข (๑)
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ	๓๐ ๒๖%	๖๖ ๕๘%	๑๕ ๑๓%	๓ ๓%
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๒ ๒๘%	๗๐ ๖๑%	๑๑ ๑๐%	๑ ๑%
๓) ระยะเวลาในการดำเนินการ/ฝึกอบรม	๓๑ ๒๗%	๗๑ ๖๒%	๑๑ ๑๐%	๑ ๑%
๔) หลักสูตร/เนื้อหา/ สถานที่ศึกษาดูงาน	๔๙ ๔๓%	๕๕ ๔๘%	๑๐ ๙%	-
๕) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	๕๘ ๕๑%	๔๘ ๔๒%	๖ ๕%	๒ ๒%
๖) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	๔๑ ๓๖%	๖๓ ๕๕%	๙ ๘%	๑ ๑%
๗) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	๓๘ ๓๓%	๕๙ ๕๒%	๑๕ ๑๓%	๒ ๒%

ข้อเสนอแนะ

๑. เพิ่มสถานที่ ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน
๒. รถศึกษาดูงานควรเป็นรถปรับอากาศ/พัดลม
๓. มีงบประมาณให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วย
๔. จัดให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก
๕. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ
- ตารางที่ ๑** แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามเพศ

N= ๑๘๘

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๗๒	๓๘
หญิง	๑๑๖	๖๒
รวม	๑๘๘	๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอายุของประชากร

N = ๑๘๘

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	-	-
๒๐-๔๐ ปี	๓๓	๑๘
๔๑-๖๐ ปี	๑๑๓	๖๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๒	๒๒
รวม	๑๘๘	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามระดับการศึกษา

N = ๑๘๘

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๑๒	๖๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗๑	๓๘
อนุปริญญา	-	-
ปริญญาตรี	๕	๒
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๑๘๘	๑๐๐

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอาชีพ

N = ๑๘๘

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกรกรรม	๑๘๕	๙๘
รับจ้าง	-	-
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	-	-
รับราชการ	๓	๒
นักเรียน/นักศึกษา	-	-
รวม	๑๘๘	๑๐๐

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุงและ แก้ไข (๑)
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ	๘๖ ๔๖%	๘๖ ๔๖%	๑๖ ๘%	-
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๐ ๓๒%	๑๑๐ ๕๙%	๑๘ ๙%	-
๓) ระยะเวลาในการดำเนินการ/ฝึกอบรม	๕๗ ๓๐%	๑๑๐ ๕๙%	๒๑ ๑๑%	-
๔) หลักสูตร/เนื้อหาการฝึกอบรม	๗๑ ๓๘%	๑๐๑ ๕๔%	๑๖ ๘%	-

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุงและ แก้ไข (๑)
๕) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	๗๗ ๔๑%	๙๘ ๕๒%	๑๓ ๗%	-
๖) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	๗๗ ๔๑%	๘๗ ๔๖%	๒๔ ๑๓%	-
๗) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	๗๙ ๔๒%	๙๒ ๔๙%	๑๗ ๙%	-

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้มีการกระตุ้นบ่อยๆเพื่อให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว (การบริหารจัดการขยะอินทรีย์)

**โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ อบต. อุดหนุนหน่วยงานอื่น
ด้านสาธารณสุขและสังคม**

๑. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ๓ กลุ่มวัยห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
๒. โครงการบ้านสวยเมืองสุข

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามเพศ

N= ๑๑๒		
เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๓๐	๒๗
หญิง	๘๒	๗๓
รวม	๑๑๒	๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอายุของประชากร

N = ๑๘๘		
ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑๔
๒๐-๔๐ ปี	๒๗	๒๔
๔๑-๖๐ ปี	๖๗	๖๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๑๒
รวม	๑๑๒	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามระดับการศึกษา

N = ๑๑๒		
ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๓๖	๓๓
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๖๘	๖๑
อนุปริญญา	๔	๓
ปริญญาตรี	๔	๓
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๑๑๒	๑๐๐

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนประชากร และร้อยละแยกตามอาชีพ

N = ๑๑๒

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกร	๙๑	๘๑
รับจ้าง	๖	๕
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๕	๔
รับราชการ	๓	๓
นักเรียน/นักศึกษา	๗	๗
รวม	๑๑๒	๑๐๐

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ			
	ดีมาก (๔)	ดี (๓)	พอใช้ (๒)	ควรปรับปรุง และแก้ไข (๑)
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ	๖๔ ๕๗%	๓๙ ๓๕%	๘ ๗%	๑ ๑%
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๒ ๔๖%	๔๙ ๔๔%	๑๑ ๑๐%	
๓) ระยะเวลาในการดำเนินการ	๔๕ ๔๐%	๕๘ ๕๒%	๙ ๘%	
๔) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๖ ๕๐%	๔๘ ๔๓%	๗ ๖%	๑ ๑%
๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๓ ๕๖%	๔๓ ๓๙%	๖ ๕%	
๖) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	๗๖ ๖๘%	๒๘ ๒๕%	๘ ๗%	

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้มีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันและต่อเนื่อง

**สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

สรุปการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน

๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑)

- โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๗ โครงการ
- โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗

๒. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- ▶ สำเร็จ จำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙
- ▶ ไม่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑
- อปต. ดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ
- อุดหนุนหน่วยงานอื่น จำนวน ๕ โครงการ

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕,๓๙๐,๘๘๑.๐๒ บาท

- ☛ งบปกติ จำนวน ๑๒,๗๘๔,๓๙๓ บาท
- ☛ งบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒,๕๘๕,๑๔๐ บาท
- ☛ งบเหลือจ่าย จำนวน ๒๑,๓๔๘ บาท

๔. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการทั้งหมด	จำนวนโครง การดำเนินการตามแผน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ดำเนินการตามแผน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๑๒	๑๔
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๑	๑
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม	๒๖	๒๔	๒
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗	๑๒	๕
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	-
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร องค์กร	๗	๔	๓
รวม	๘๒	๕๗	๒๕

สรุปการประเมินประเมินความพึงพอใจ

จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่ดำเนินการจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสาธารณสุข รองลงมา ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ให้กำกับดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้
๒. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ